

# 개성공단 사업추진 현황

2004.12.31

통 일 부

# 순서

I. 개성공단 개발 개요

II. 시범단지 개발

III. 본단지 개발 및 분양

IV. 인프라 건설계획

V. 지원체계 구축

# 1. 개성공단 개발 개요

## 1. 사업개요

- 위 치 : 개성시 및 판문군 일대
- 면 적 : 공단구역과 배후도시를 포함, 총 2,000만평(65.7km<sup>2</sup>)
- 단계별 개발계획 : 3차에 걸쳐 개발
  - 현재 1단계 100만평 부지조성 공사와 함께 시범단지 2만 8천평을 조성하여 '04년 입주를 시작
  - 나머지 1,900만평에 대한 개발계획은 현대아산과 북측간 회의를 통해 협의중

## 2. 1단계(100만평) 개발계획

- 위 치 : 개성시 봉동리 일원
- 사업기간 : 2002년~2007년(준비기간 포함)
- 사업비 : 2,205억원(기반시설 1,095억원)
- 시행자 : 현대아산·토지공사
- 수행방식 : 북측으로부터 토지를 50년간 임차, 공업단지로 개발 후 국내외 기업에 분양 및 관리
- 사업효과를 조기에 실현할 수 있고, 비용절감 효과가 크며, 남북간 상호의존성 및 집적효과가 큰 업종을 배치할 계획

## II. 시범단지 개발

### 1. 개요

- 시범단지는 우리 중소기업의 개성공단 조기 입주 수요를 충족하고 본공단 가동시의 법·제도, 투자환경 등을 사전에 점검하는 Pilot Project로 조성
- 1단계 100만평 부지내 2만8천평을 15개 기업에 분양
  - '04년 2개업체(리빙아트, SJ테크) 가동, 나머지 13개업체 '05년 상반기 본격 가동 예정

### 2. 시범단지 기업 입주·가동 준비

- 15개 기업 중 설비·자재의 대북 반출에 문제가 없는 13개 기업에 대해 협력사업을 승인(9월 8일 7개, 9월 17일 4개, 10월 19일 2개)
  - 나머지 2개 기업은 반출물자 심사판정이 끝나는 대로 승인여부를 결정할 예정
- '05년 상반기 입주 완료 및 생산을 위한 준비작업 진행
  - 부지조성 완료(6.30)후, '04.12.31 현재 10개 기업이 공장 건축중
  - '04.12.31 현재 시범단지 구조물공사(상하수도, 도로포장 등) 76% 진행

- 공장 설계·설비 조달 및 생산·판매계획 수립, 공장가동에 필요한 북한인력 확보문제는 관리위원회를 통해 북측과 협의

**< 개성공단 시범단지 입주기업 개요 >**

구분	회사명	업종(소분류기준)	주요 생산제품	투자금액 (억원)	분양면적 (평)
1차 승인 기업	삼덕통상	신발제조	신발	49.6	2,438
	문창기업	봉제의복	항공기 근무복	38	1,626
	부천공업	전기공급, 제어장치	Wire Harness (전기배선부품)	45	2,438
	매직마이크로	전자부품, 영상장비	Lamp assembly (LCD 모니터용)	30	1,220
	용인전자	전자부품	트랜스 포머, 소자코일	40	2,438
	대화연료펌프	자동차부품	자동차 연료펌프	50.8	1,220
	태성산업	플라스틱제품제조	화장품 용기	60	2,438
2차 승인 기업	SJ테크	플라스틱제품	반도체부품용기	40	1,626
	호산에이스	일반기계제조	팬코일 (공기청정기 부품)	26	1,000
	신원	봉제의복	의류	37.9	2,438
	리빙아트	기타금속제조	주방기기	45	1,000
3차 승인 기업	로만손	시계 및 부품제조	손목시계, 주얼리	155.8	2,620
	TS 정밀	반도체, 전자부품제조	반도체 금형부품	28	1,626
미 승인	제씨콤	통신, 방송장비 제조	광통신 부품, 소재	43	1,778
	재영솔루텍	기타 기계제조	자동차 전자부품 금형	70	2,438

### 3. 전략물자 반출문제 해소 노력

- 정부는 개성공단 특수성(우리 기업이 최종 사용자, 우리 측에 의한 공단관리, 사용후 재반입), 다자 수출통제체제 가입국의 의무, 국내기업 보호측면 등을 종합적으로 고려하면서 전략물자 해결을 위해 노력
  - 국내적으로 「전략물자무역정보센터」 신설 등 범정부적으로 전략물자 반출에 대한 사전·사후 통제체제를 구축·운영
- 미국측은 기본적으로 개성공단사업의 의의·중요성을 이해한다는 입장으로 통제품목 반출문제에 관한 갈등요인은 없음.
  - 개성공단 전략물자 반출문제는 원칙적으로 우리 정부의 책임하에 사전·사후 통제절차에 따라 처리
  - 다만, EAR(미국수출통제법) 관련 수출통제품목 반출에 대해서는, 한미간 긴밀한 협의 지속 추진

### 4. 원산지문제

- 개성공단 생산제품은 입주기업의 생산방식에 따라 원산지가 결정될 것임.
  - 시범단지 생산품의 경우 대부분 국내판매 또는 부품용으로 사용되어 큰 문제가 없으나, 본단지의 경우 미국·일본 등에 수출애로 발생 가능성
- 단기적으로는 내수용으로 판매하거나 기업이 수출대상국별 원산지 판정규정에 부합되도록 생산방식을 조정
  - 중장기적으로는 FTA 협상 등을 통해 한국산과 동일한 대우를 받도록 추진

### Ⅲ. 본단지 개발 및 분양

#### 1. 1단계 개발 및 분양

##### □ 1단계 개발현황

- 현재 1단계 100만평 본공단지 개발은 부지조성 작업이 진행 (12.31 현재 47% 공정률)중으로 '06년 완료될 계획
  - 시설물(도로, 상하수도 등) 공사는 이미 착수
  - 기반시설(용수, 폐수, 폐기물처리장)은 현재 설계단계로 '05년 1/4분기내 공사 착수 예정

##### □ 1단계 분양계획

- 1단계 개발의 분양계획 등 세부사항은 아직 검토단계로, 향후 개발사업자를 중심으로 폭넓은 의견수렴과 정부협의 등을 거쳐 합리적인 방향으로 추진해 나갈다는 방침
  - 2005년 상반기에는 분양을 시작, 2006년말 약 250여개 기업이 입주하여 생산에 들어갈 것으로 예상

#### 2. 2·3단계 개발방향

- 단기적으로 국내기업 구조조정 촉진과 경쟁력 강화 계기를 마련하는 데 중점
- 중장기적으로 수도권과 연계된 새로운 성장동력을 창출하고 동북아지역 분업체제를 형성

- 서울의 금융·시장, 인천의 물류 등과 협력체제를 구축하여 개성공단을 수도권과 연계된 산업단지로 개발
- 동북아지역 진출을 희망하는 다국적기업을 유치, 동북아 국제분업체제를 형성

## IV. 인프라 건설계획

### 1. 시범단지

#### □ 내부기반시설

- 1단계 100만평과의 형평성 차원에서 내부 기반시설을 지원
  - 폐 수 : 자체 정화처리 후의 2차 처리를 위해 정부가 공조처리시설을 지원
  - 폐기물 : 공단지역 밖 2만평을 확보(북측 제공), 소각·매립
  - 용 수 : 관정 4~5개를 개발, 기업들이 공동 이용토록 조치

#### □ 외부기반시설

- 외부기반시설(전력·통신)은 공장가동에 차질이 없도록 조기에 공급할 예정
  - 전력은 배전방식으로 15,000kW, 통신은 유선 100회선을 상업적 방식으로 제공
- 전력은 우리측 한전이 설계·시공·운영을 단독 시행한다는 데 합의하고 12.3 전력공급합의서를 체결
  - 통신은 수차례 북측과 협상을 통해 12.30 통신공급합의서 체결



## 2. 본단지(1단계 100만평)

### □ 내부 기반시설

- 내부 기반시설은 국내공단에 준해 무상지원 예정
  - 폐수(3만톤/일) · 폐기물처리시설 및 용수(4.5만톤/일) 공급시설 건설 지원

### □ 외부 기반시설

- 전력은 한전에서 송전선방식으로 10만kW를 공급할 예정
  - 문산~개성간 25km 송전선을 연결(24개월 소요 예상)
- 통신은 KT가 통일대교~개성간 15km에 전화 및 인터넷 등을 설치할 예정
  - 통신공급문제는 북측의 사업참여 범위에 대한 입장차이로 시범단지와 본단지를 분리해 협상 추진

## **N. 지원체계 구축**

### 1. 기본방침

- 개성공단의 중요성 · 특수성과 시범단지가 갖는 상징성을 감안, 정부차원에서 적극 지원한다는 방침
  - 기반시설·공동시설 건설, 건축비 지원, 손실보전 등

## 2. 지원대책

### □ 지원조직 구성

- 범정부 차원에서 개성공단 사업을 뒷받침할 '개성공단사업 지원단'이 '04.10.5 출범, 공단을 개성 현지에서 종합 관리할 '개성공업지구관리위원회'도 '04.10.20 개소
  - 특히, '지원단'은 개성공단사업과 관련한 각종 제도 수립, 입주기업 지원, 전략물자 반출관리 등을 통해 개성공단사업의 효율적 추진을 뒷받침
    - \* 통일부, 산자부, 건교부 등 8개부처가 참여, 4개과 27명으로 구성

### □ 제도 개선

- 사업의 원활한 추진을 위해 관련 법절차를 개선
  - 관련 특례 제정('04.7.8) 및 개정('05.1.1) 등 지속적 개선 노력
  - 방북(10→5일) 및 협력사업 승인 기간(30→15일) 대폭 단축
    - \* 사업신청서 등 첨부서류도 11종 → 최소 2종으로 축소
- 건축비 기금대출 및 손실보조(투자보장)제도를 실시
  - 입주기업들은 초기 투자비 증가로 인한 경쟁력 약화 및 남북관계 불안정으로 인한 위험부담을 우려
    - \* 기금대출시 후취담보 인정, 20억원 범위내 손실금의 90%까지 보조

## □ 남북통행절차 간소화

- 「개성공업지구방문및협력사업승인절차에대한특례」 개정('05.1.1), 인원·물자의 자유로운 출입을 최대한 보장하기 위해 노력
  - △북한방문증명서의 발급기간 단축(10→5일) △ 수시방북의 경우 통일부장관에 출입계획을 통지하는 것으로 방북신고를 같음 등
- 정기 운송수단 확보 및 출입·통행 간소화를 추진
  - 개성공단 셔틀버스(개성공단~서울) 9.20 시범운영 개시
  - DMZ출입시간 연장(2시간), 출입계획 통보기간 단축(3일→36시간) 등 절차를 간소화

□


< 참 고 1 >

## 개성공단사업 주요 추진경과

구 분	추진 내용	일자
사업자간 조치	○ 현대-北아태간 총 2,000만평 개발합의서 체결	'00.8.22
	○ 현대·토공, 사업 변경협약서 체결(1단계 토공주도)	'02.12.26
	○ 토공 개발사무소 착공식 개최	'03.12.11
	○ 현대 중기관리사무소 개소식 개최	'03.12.22
	○ 토지임차료, 지장물 보상비 등 관련 계약 체결	'04.4.13
	○ 토공 개발사무소 준공식 개최	'04.10.21
	○ 전력공급 관련 합의서 체결	'04.12.3
	○ 통신공급 관련 합의서 체결	'04.12.30
북측 조치	○ 「개성공업지구법」 발표	'02.11.27
	○ 「개발」 및 「기업창설」 하위규정 제정·공포	'03.6.29
	○ 「노동」 및 「세금」 하위제정·공포	'03.10.1
	○ 「관리기관, 「출입·체류·거주, 「세관」규정 제정·공포	'03.12.17
	○ 「외화관리, 「광고」 하위규정 제정·공포	'04.2.27
	○ 「부동산규정」 제정·공포	'04.8.25
	○ 「보험규정」 제정·공포	'04.10.11
남북당국간 합의	○ 통관·통신·검역합의서 채택	'02.12.8
	○ 투자보장 등 4개 경험합의서 발효	'03.8.20
	○ 개성공단·금강산 통행합의서 체결	'04.1.29
대내 조치 및 주요 동향	○ 통일부, 현대·토공 협력사업자 승인	'02.12.27
	○ 개성공단 1단계 건설 착공식 개최	'03.6.30
	○ 통일부, 1단계 100만평 협력사업 승인	'04.4.23
	○ 시범단지 입주계약 체결(15개 기업)	'04.6.14
	○ 시범단지 부지조성공사 준공식 개최	'04.6.30
	○ 개성공단사업지원단 창설준비팀 구성	'04.8.16
	○ 시범단지 1차(7개) 협력사업 승인	'04.9.8
	○ 시범단지 2차(4개) 협력사업 승인	'04.9.17
	○ 개성공단사업지원단 출범	'04.10.5
	○ 시범단지 3차(2개) 협력사업 승인	'04.10.19
	○ 개성공단관리기관 개소식 및 입주기업 공장 착공식	'04.10.20
	○ 개성공단 우리은행 개점식 개최	'04.12.7
	○ 리빙아트 준공식(첫제품 생산기념식) 개최	'04.12.15
○ SJ테크 준공식 개최	'04.12.28	

< 참 고 2 >

# 개성공단 개발사업도



# 개성공단 개발총계획도

